

青海西互高速公路管理有限公司文件

青西高建〔2020〕17号

青海西互高速公路管理有限公司 关于2020年各标段施工计划的通知

各参建单位

为认真贯彻落实省委、省政府在把新型冠状病毒肺炎疫情防控作为当前最重要工作的同时，坚持疫情防控处置和经济工作“两手抓、两促进、两不误”工作安排和青海省政府《2020年重大项目复工方案》、省交通运输厅《关于统筹做好公路重点建设项目复工和疫情防控工作的通知》、交控集团关于重大项目复工指南，做好西宁至互助一级公路扩能改造工程复工工作和西互高速公路总体施工进度计划，请施工单位对2020年计划产值完成情况进行细化，报监理工程师审核、西互公司进行审批。

一、2019年完成产值

2019年累计完成产值20453万元，XHSG-1标完成10092万元，其中100章总则完成3430万元，200章路基完成4627万元，

300 章路面完成 6 万元，400 章桥梁与涵洞完成 1351 万元，600 章交安工程 678 万元。XHSG-2 标完成 10361 万元，其中 100 章总则完成 4498 万元，200 章路基完成 2936 万元，400 章桥梁与涵洞完成 2753 万元，500 章隧道完成 74 万元，600 章安全设施及预埋管线完成 100 万元。

二、2020 年计划完成产值

2020 年计划完成产值 70000 万元，2 家施工单位各完成 35000 万元。主要完成路基工程土石方完成 80%，防护工程完成 70%，排水工程完成 70%，树木移栽完成 100%；路面底基层和水稳碎石基层备料完成 60%，沥青面层碎石备料完成 40%，改扩建段确保单幅下面层贯通，达到交通转换条件；桥梁基础完成 100%，梁板预制完成 60%，安装完成 50%，改扩建段确保单幅贯通；涵洞、通道工程完成 80%；隧道实现贯通；绿化施工完成 30%；互助南房建工程全面完成，达到入住办公条件。

三、编制依据

- (1) 招标文件以及工程承包合同。
- (2) 两阶段施工图纸。
- (3) 现行的公路工程施工技术规范。
- (4) 西互公路总体施工进度计划。

四、相关要求

1. 加强领导、精心组织，各标段进行计划工期倒排、细化，从质量、成本、工期三个重要因素细化施工计划，逐项

销号，保证按期完成任务目标。

2. 加大人员、机械、物资、设备投入，加强人员培训管理，不等不靠，科学组织，合理安排，加大考核奖惩措施，把工作落到实处。

3. 项目部要与施工作业队密切配合，及时沟通，主动做好服务，进一步优化施工方案，改进施工方法，狠抓现场管理，狠抓过程控制，及时化解施工难题，按时按量保质完成施工指标。

4. 继续开展“六比六创”劳动竞赛和专项检查，有针对性地组织真抓实干劳动竞赛活动，激发参建人员的工作热情，在保证质量的前提下整体推进工程进度。

5. 加快工程建设的同时，严抓工程质量与安全，定期、不定期组织安全检查，及时发现安全隐患，及时消除，确保安全生产万无一失。

6. 项目领导要深入施工现场，准确掌握情况，加大指挥力度，及时解决实际问题，加强业务培训，做到思想统一、行动一致、管理有效、施工规范。

施工单位严格按照各章节产值计划任务进行详细分解，采取有力措施，确保年度计划产值的完成，此工作将纳入年度考核目标中。

青海西互高速公路管理有限公司

2020年3月14日



青海西互高速公路管理有限公司综合管理部

2020年3月14日印发